ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.25
DATUM: 18/01/2023.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	Компанија	Електронска пошта (email)
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Duan Wei	JV CRIC-CCCC	duanwei@cric.rs
Wang Wei	NS-1 JV	wangwei@cric.rs
Song Wei	JV CRIC-CCCC	songwei@cric.rs
Liu Gang	CRIC-CCCC	liugang@cric.rs
Zhang Xiashua	JV CRIC-CCCC	zhanghiashua@cric.rs
Chen Sheng	CRCZBG	chensheng@crcebg.com
Wang Li	SDLQ	sewyxstlewz@gmail.com
Yu Ley	CRDC	
Saša Radujko	CRIC	sasaradujko@cric.rs
Milan Banović	JV CRIC-CCCC	milan.banovic@cric.rs
Dragana Vasiljević	CRDC	dragana.vasiljevic@crdc.com
Srđan Vasić	Utiber	s.vasic@utiber.rs
Dragan Gligorov	Utiber	d.gligorov@utiber.rs
Jelena Simonović	Utiber	j.simonovic@utiber.rs
Milan Jankuloski	Utiber	m.jankuloski@utiber.rs
Boris Begenišić	Utiber	b.begenisic@utiber.rs
Petar Stošić	Egis	petar.stosic@egis-group.com
Nebojša Kocić	Egis	nebojsa.kocic@egis-group.com
Nikola Novaković	EAT	nikola.novakovic@extraautotransport.com
Ana Džagić	Ingrap Omni	a.dzagic@ingrapomni.co.rs
Aleksandar Okiljević	Karin Komerc	aleksandar.okiljevic@karinmd.com
Vladimir Zarić	SI CIP	vladimir.zaric@sicip.co.rs
Anita Dimoski	MGSI	anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Milan Novović	IŽS	milan.novovic@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Marko Jeremić	IŽS	marko.jeremic@srbrail.rs
Željko Kovačević	IŽS	zeljko.kovacevic@srbrail.com
Danko Pavlović	IŽS	danko.pavlovic@srbrail.rs
Ljiljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihalovic1@srbrail.rs
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

ZAPISNIK SA SASTANKA

Br	Tema	Zadužen	Rok za izvršenje
1	**Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)**		
1.1	Status projektne dokumentacije - 19 projekata sa statusom C od kojih je 13 projekata za elektroenergetske instalacije. Projektant (CRDC) je naglasio da je u konstantnoj komunikaciji sa stručnim nadzorom to se tiče Projekata za spoljne elektroinstalacije. Potrebno je da se Izvođač dogovori sa Investitorom na kojim položajima treba da se doda osvetljenje. Ove nedelje sastanak sa Investitorom. Investitor je naglasio da dogovor, da do kraja 2022. svi projekti sa statusom C imaju status A ili B, nije osvaren, sada do kraja januara 2023. svi Projekti moraju imati status A ili B. Dokumentacija za Prijavu radova za 1222 parcela. -Projektant (CIP) je na osnovu raspoloživih podataka 10.01. dostavio Investitoru za sve parcele što su mogli da urade. Za ostale koje nisu, nedostaju podaci koji se odnose na vlasništvo parcela. Projektant treba Investitoru da dostavi podatke koliko je od 1222 ostalo parcela za koje nemaju mogućnosti da pribave dokumentaciju za Prijavu radova.		
1.2	*Cash flow* - Sada smo 23% ispred Dinamike *Cash flow*(80 miliona predato - 67 odobreno). Molba Investitora Stručnom nadzoru i Izvođaču da ukažu odnosno objasne kako je ostvaren ovaj napredak i kako da se održi. Investitor je uputio Izvođaču Zahtev da se napravi skraćena dinamika i skraćeni *Cash flow* kako bi u popunosti razumeli kakve su mogućnosti Izvođača u narednom periodu. Izvođač će iste dostaviti sledeće nedelje Investitoru, tako da će se paraleno pratiti Ugovorna i predložena Dinamiku. Takođe, molba Investitora Izvođaču da se u sklopu dostave tih ažuriranih Dinamika jos jednom dostavi u *MS Project* Vijadukt Vrbas i Subotica(Bajnatska, Lošinjska i Maksima Gorkog) odnosno ceo Subotički čvor. Izvođač treba u naredne 2 nedelje precizno		

	da odredi kojim redosledom će rešavati Suboticu i da to bude konačno. Nijedan Saobraćajno-tehnološki projekat nije predat kako bi Investitor mogao da pribavi dozvole za preusmeravanje saobraćaja u vreme izvođenja radova(postupak traje najmanje mesec dana).		
	Vrbas (Vijadukt) - 13 probnih šipova. Stručni nadzor ja naglasio da bi dinamika trebala da se preradi sa uvećanim resursima u okviru novog Dinamičkog plana i da smo na dobrom putu da stignemo sve na vreme. Stručni nadzor treba da napravi plan odnosno pregled otvorenih frontova za 400 šipova i da se pojačaju radovi. -Potrebno je ukloniti 3 splava. -Izvođač treba da dostavi Projekat rušenja za fabriku Medelu.		
1.3	NoBo – Planirana dostava matrica popunjenih sa dokaznom dokumentacijom po podsistemima : - ENE – 04.02.2023. - INF – 28.02.2023. - PRM – 28.03.2023. - CCS – Jul 2023. – Sastanak sa Investitorom kako bi Izvođač objasnio zašto treba toliki vremenski period za CCS. Molba Stručnog nadzora da se proveri da li su ograde na postojećim nadvožnjacima na pruzi obuhvaćene Projektom kako bi se na vreme obratili upravljačima puta da oni to usklade.		
1.4	Arheologija Zavod Novi Sad: - Lokalitet 1 - 8,8% urađeno - I faza. -Lokalitet 2 – 5,7% - I faza. Pokrajinski Zavod: - Lokalitet 1 – 10% - Lokalitet 2 – 11% - Lokalitet 6 je završen i čeka se potpisivanje ugovora za II fazu. - Lokalitet 7 – na drugoj polovini lokaliteta se počelo 17.01. - Lokalitet 8 je završen i čeka se potpisivanje ugovora za II fazu. -Lokaliteti 3, 4 i 5 nisu započeti. Zavod Subotica: - Lokalitet 1 – završena je prva faza. - Lokalitet 2 – 50% - I faza. - Lokalitet 3 – 90% - I faza. - Lokaliteti 4 i 5 nisu započeti. Problem: Arheolozi traže da iskopavaju mnogo dublje nego što je dogovoreno što		

	će usporiti radove Izvođača. Usaglašavanje ekspropriacije - Izvođač treba Investitoru da dostaviti spisak parcela za koje će Investitor isplatiti naknade iz sopstvenih sredstava osim za 113 problematičnih.		
1.5	<u>EVP Naumovićevo</u> Održan sastanak sa Karin Komerc na lokaciji i saglasni su sa Rešenjem Investitora. Karin Komerc treba do sastanka u ponedeljak 23.01. sa Investitorom da dostavi ponudu. <u>EVP Inđija</u> - ide telegram danas 18.01.- Pustiće se danas napon na prugu ali Izvođač mora da otkloni primedbe za daljinsko upravljanje u Topčideru.		
1.6	Izvođaču je potrebno 4 naloga: - na km174+515 –Tehnokop Obaveštena je Republička inspekcija i čeka se odgovor. - Transnafta MGSI -urgencija za dozvolu za izgradnju. Obaveza Izvođača je da što pre krene u nabavku cevi (proizvodnja i nabavka je dugotrajan proces). - Projektni zadatak za stanicu Novi Sad Sastanak u ponedeljak 23.01. za Projektni zadatak za Novi Sad. Investitor je na sastanku 17.01. dao Izvođaču Predlog projektnog zadatka. Nacrt Projektnog zadatka dati na ruke Izvođaču i Projektantu. Predlog projektnog zadatka će danas 18.01. Investitor zvanično uputiti kako bi Projektant razmotrio ono šta je Investitor napisao u tom nacrtu i dao Predlog projektnog zadatka sa kojim će se usaglasiti. - Dodatni toalet u Naumovićevu – Investitor je poslao odgovor i ostaje pri stavu da se stambeni prostor prilagodi normalnom stanovanju odnosno da se izvrši preprojektovanje prizemlja (izgradnja toaleta). Molba Izvođaču da se omogući iseljenje stanara i da im se plaća stan dok se radovi ne završe. Izvođač treba da razmotri ovaj predlog i da Investitoru dostavi ponudu za preseljenje stanara. - Km79+200 –vulkanizerska radionica – Biće rešeno.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.